

Elenco - anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art.44 bis del decreto-legge 9 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

Sezione: REGIONE LIGURIA
Anno di riferimento: 2013
Data di pubblicazione: 21/10/2013

Denominazione stazione appaltante	cup	Stato dell'opera incompiuta	Ambito di interesse	Titolo opera incompiuta	Provincia	Comune	Cofinanziamento regionale	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Usò ridimensionato opera	Opera a Costituisce la rete
Provincia della Spezia	I17H04000030005	c. 2 lett. A)	Regionale	LAVORI DI ALLARGAMENTO CURVE SU STRADE PROVINCIALI N. 8 IN LOCALITA' MARTINELLO-CALICE AL CORNOVIGLIO	La Spezia	Calice al Cornoviglio	0,00	136.102,82	27.331,27	33,00	NO	NO	NO
Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Spezia	H44H09000000007	c. 2 lett. A)	Regionale	programma "Social Housing" costruzione 12 alloggi e r.p.	La Spezia	La Spezia	1.923.499,70	2.205.777,70	1.029.794,06	64,90	NO	NO	NO
Comune di Arcola	I41B03000180004	c. 2 lett. B)	Regionale	Lavori di REALIZZAZIONE LOTTO FUNZIONALE BY-PASS VIA BANZOLA - VIA SOMMOVIGO	La Spezia	Arcola	200.000,00	310.000,00	120.000,00	20,07	NO	NO	NO
Comune di Albisola Superiore	G79B00000000005	c.1 lett. D)	Regionale	LAVORI DI COSTRUZIONE PISCINA VIA LINO SAETTONI	Savona	Albisola Superiore	0,00	4.158.373,65	2.630.519,74	36,74	NO	NO	NO
Comune di Alassio	E43B10000070006	c. 2 lett. B)	Regionale	Lavori di ampliamento dell'asilo nido "Piccolo Principe"	Savona	Alassio	174.000,00	291.318,15	174.790,89	40,00	NO	NO	NO
Comune di Quiliano	B16D02002020002	c. 2 lett. B)	Regionale	Opere di sistemazione idraulica alla foce del Torrente Quiliano □ Opere di completamento	Savona	Quiliano	628.042,76	628.042,00	258.947,44	46,88	NO	NO	NO
Comune di Monterosso al Mare	B81I07000270002	c. 2 lett. B)	Regionale	realizzazione di parcheggio multipiano	La Spezia	Monterosso al Mare	0,00	10.902.000,00	1.444.200,00	40,00	NO	NO	SI
Comune di Quiliano	B16E03000010007	c. 2 lett. A)	Regionale	Completamento lavori di sistemazione idraulica del Rio Meone	Savona	Quiliano	154.434,05	180.000,00	73.384,31	77,40	NO	SI	NO
Comune di Ospedaletti	G49C08000320006	c. 2 lett. B)	Regionale	COSTRUZIONE N. 2 PALAZZINE PER COMPLESSIVI 8 ALLOGGI NEL PROGRAMMA REGIONALE DI SOCIAL HOUSING	Imperia	Ospedaletti	447.949,77	1.345.838,00	27.926,63	2,88	NO	NO	NO
Comune di Ospedaletti	G44E08000140006	c. 2 lett. A)	Regionale	LAVORI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DELLE FOGNATURE DI OSPEDALETTI - II APPALTO	Imperia	Ospedaletti	352.478,00	483.267,00	10.200,00	0,00	NO	NO	SI
Comune di Noli	H94E04000120005	c. 2 lett. A)	Regionale	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA IV NOVEMBRE CON MODALITA' DI PROJECT FINANCING	Savona	Noli	0,00	10.271.328,00	4.778.082,00	40,41	NO	SI	NO

Art. 1 comma 1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che risulta non completata per una o più delle seguenti cause:

- a) mancanza di fondi;
- b) cause tecniche;
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia;
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 1 comma 2. Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'opera non fruibile dalla collettività, caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.